



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Município:		FAZENDA RIO GRANDE - PR		Área: 1.786,20 m ²		Ordem de Serviço:	
Obra :		CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE		Licitação:		Prazo Execução: 330 dias	
Local:		Rua Farid Stephens, 173		Contrato:			
Empresa:							

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ITEM R\$	DIAS CONTRATO INICIAL															
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 63.513,73	R\$ 63.513,73															
	%	1,941%	100%															
1.2	TERREPLANAGEM E PREPARO	R\$ 45.587,72	R\$ 22.793,86	R\$ 11.396,93	R\$ 11.396,93													
	%	1,393%	50%	25%	25%													
2.1	FUNDAÇÃO	R\$ 89.324,88	R\$ 22.331,22	R\$ 66.993,66														
	%	2,730%	25%	75%														
2.2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	R\$ 259.496,79		R\$ 51.899,36	R\$ 129.748,39	R\$ 77.849,04												
	%	7,932%		20%	50%	30%												
2.3	PAREDES, PAINÉIS E FORROS	R\$ 867.413,77			R\$ 130.112,07	R\$ 130.112,07	R\$ 130.112,07	R\$ 130.112,07	R\$ 43.370,69	R\$ 43.370,69	R\$ 130.112,07	R\$ 130.112,07						
	%	26,513%			15%	15%	15%	15%	5%	5%	15%	15%						
2.4	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	R\$ 14.798,46		R\$ 2.959,69	R\$ 2.959,69	R\$ 2.219,77	R\$ 2.219,77	R\$ 4.439,54										
	%	0,452%		20%	20%	15%	15%	30%										
2.5	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 27.293,07									R\$ 21.834,46	R\$ 5.458,61						
	%	0,834%									80%	20%						
2.6	ESQUADRIAS METÁLICAS / PVC/ ACRÍLICO	R\$ 12.622,10						R\$ 1.893,32	R\$ 1.893,32	R\$ 1.893,32	R\$ 3.155,52	R\$ 1.893,32						
	%	0,386%						15%	15%	15%	25%	15%						
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 701.559,33						R\$ 245.545,77	R\$ 175.389,83	R\$ 105.233,90	R\$ 105.233,90	R\$ 70.155,93						
	%	21,444%						35%	25%	15%	15%	10%						
2.8	PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 266.395,46				R\$ 53.279,09	R\$ 79.918,64	R\$ 79.918,64	R\$ 39.959,32	R\$ 13.319,77								
	%	8,143%				20%	30%	30%	15%	5%								
2.9	PINTURA	R\$ 27.651,77							R\$ 6.912,94	R\$ 9.678,12	R\$ 6.912,94	R\$ 2.765,18	R\$ 1.382,59					
	%	0,845%							25%	35%	25%	10%	5%					
2.10	INST. ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, SOM E PARA-RAIOS	R\$ 181.043,05		R\$ 9.052,15	R\$ 36.208,61	R\$ 45.260,76	R\$ 27.156,46	R\$ 27.156,46	R\$ 18.104,31	R\$ 9.052,15	R\$ 9.052,15							
	%	5,534%		5%	20%	25%	15%	15%	10%	5%	5%							
2.11	INST. HIDRO-SANIT. PREV. DE INCÊNDIO E DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 82.326,46		R\$ 8.232,65	R\$ 16.465,29	R\$ 20.581,62	R\$ 8.232,65	R\$ 8.232,65	R\$ 8.232,65	R\$ 8.232,65	R\$ 8.232,65	R\$ 4.116,32						
	%	2,516%		10%	20%	25%	10%	10%	10%	10%	10%	5%						
2.12	COBERTURA E TELHADO	R\$ 105.281,63					R\$ 21.056,33	R\$ 84.225,31										
	%	3,218%					20%	80%										
2.13	DIVERSOS	R\$ 418.146,35						R\$ 83.629,27	R\$ 83.629,27	R\$ 167.258,54	R\$ 83.629,27							
	%	12,781%						20%	20%	40%	20%							
3.1	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 104.420,28		R\$ 10.442,03	R\$ 10.442,03	R\$ 10.442,03	R\$ 15.663,04	R\$ 10.442,00	R\$ 10.442,00	R\$ 10.442,00	R\$ 10.442,00	R\$ 10.442,00	R\$ 5.221,00					
	%	3,192%		10%	10%	10%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	5%					
3.2	LIMPEZA FINAL	R\$ 4.743,63											R\$ 4.743,63					
	%	0,145%											100%					
VALOR TOTAL MENSAL(R\$)			R\$ 108.638,81	R\$ 143.691,67	R\$ 301.943,91	R\$ 273.296,80	R\$ 267.116,35	R\$ 612.426,02	R\$ 521.171,10	R\$ 404.172,84	R\$ 391.924,73	R\$ 233.995,58	R\$ 13.240,54					
TOTAL DO MÊS (%)			3,32%	4,39%	9,23%	8,35%	8,17%	18,72%	15,93%	12,35%	11,98%	7,15%	0,41%					
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			3,32%	7,71%	16,94%	25,30%	33,46%	52,18%	68,11%	80,46%	92,44%	99,60%	100,00%					
TOTAIS ACUMULADOS (R\$)			R\$ 108.638,81	R\$ 252.330,48	R\$ 554.274,39	R\$ 827.571,19	R\$ 1.094.687,53	R\$ 1.707.113,56	R\$ 2.228.284,65	R\$ 2.632.457,49	R\$ 3.024.382,22	R\$ 3.258.377,80	R\$ 3.271.618,48					



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
RUA TENENTE SANDRO LUIZ KAMPA, 182: IGUAÇU I
FAZENDA RIO GRANDE :: CEP: 83.833.090
(41) 3627-7199

DATA/LOCAL: Fazenda Rio Grande (PR), 19 de fevereiro de 2019

AUTOR:

Sandro Teixeira Ribeiro
Eng. Civil Crea-PR 98.087/D